PARTER – zestawienie elementów istniejących						
NR POM	**pomieszczenie**	**WYS.**	**Pow. (m2)**	**Rodzaj posadzki**	**ściany**	**Sufit**
0.1	KORYTARZ	3,28	25,66	parkiet (na wierzchu chodniki dywanowe)	Tynk + farba (odbojnice z płyty meblowej)	Istniejący tynk + farba
0.2	KORYTARZ	3,11	33			obniżony modułowy (kasetonowy) 60x60
0.3	KORYTARZ	3,38	8,15			Istniejący tynk + farba
0.4	KORYTARZ + SCHODY	3,38	44,73			
			7,8	beton bieg (na wierzchu chodniki dywanowe)		
0.5	KORYTARZ	3,76 – 3,80	32	parkiet (na wierzchu chodniki dywanowe)		
0.6	KORYTARZ + SCHODY	3,75	10,52			
			5,22	beton bieg (na wierzchu chodniki dywanowe)		
0.7	KORYTARZ	2,17 - 4,00	7,3	beton		
0.8	KORYTARZ	3,8	29,74	parkiet (na wierzchu chodniki dywanowe)		
0.9	KORYTARZ	2-3,8	19,77			
0.10	KORYTARZ		6,9	beton		

PIĘTRO – zestawienie elementów istniejących						
NR POM	**pomieszczenie**	**WYS.**	**Pow. (m2)**	**Rodzaj posadzki**	**ściany**	**Sufit**
1.1	KORYTARZ	2,86 - 2,90	21,32	parkiet (na wierzchu chodniki dywanowe)	Tynk + farba (odbojnice z płyty meblowej)	obniżony modułowy (kasetonowy) 60x60
1.2	KORYTARZ	2,88 – 2,90	32,78			obniżony modułowy (kasetonowy) 60x60
1.3	KORYTARZ	3,16	11,35			Istniejący tynk + farba
1.4	KORYTARZ + KLATKA 1	3,14	28,73			
			11,59	beton bieg + spocznik (na wierzchu chodniki dywanowe)		
1.5	KORYTARZ	3,3	32,59	parkiet (na wierzchu chodniki dywanowe)		
1.6	KORYTARZ + KLATKA 2	3,32	9,24			
			12,64	beton bieg + spocznik (na wierzchu chodniki dywanowe)		
1.7	KORYTARZ	3,30 – 3,36	30,25	parkiet (na wierzchu chodniki dywanowe)		